

Vorlage Nr.: KT/242/2021

Az.:

Datum: 11.01.2021



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Gemeinschaftsunterkunft Bad Mergentheim - Nachträge Zimmerarbeiten

Beratungsfolge	Termin	Status
Kreistag	20.01.2021	öffentlich

Beschlussantrag:

1. Der Nachtrag Nr. 1 der Fa. Helmut Halbmann GmbH in Höhe von 13.921,51 Euro (brutto) wird genehmigt.
2. Der Nachtrag Nr. 2 der Fa. Helmut Halbmann GmbH in Höhe von 3.141,60 Euro (brutto) wird genehmigt.

Der Vorsitzende des Kreistages

Landrat Reinhard Frank

1. Sachverhalt

Bei der Sanierung der Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim ergaben sich im Zuge der Bauausführung Leistungen, die aus statischen (z. B. Einzug eines zusätzlichen Wechsels im Dachgeschoss), aus Brandschutz- (z. B. Ausbildung des Übergangs der Dachdeckung vom Nord- zum Südtrakt über Brandwand) und bauphysikalischen Gründen (z. B. Einbau Dampfbremse statt PE-Folie) erforderlich sind, im Vorfeld jedoch nicht ohne weiteres absehbar waren. Für diese Leistungen hat die Firma Helmut Halbmann GmbH (Zimmerarbeiten) zwei Nachträge über 13.921,51 Euro (brutto) und 3.141,60 Euro (brutto) vorgelegt. Die Nachträge wurden durch das Fachamt geprüft und die Preise als ortsüblich und angemessen bewertet.

Da bereits der erste Nachtrag die ursprüngliche Auftragssumme um mehr als 10 % übersteigt, ist trotz der Summe von 17.063,11 Euro gemäß Hauptsatzung für die Genehmigung der Kreistag zuständig.

2. Klimarelevanz

Einschätzung der Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz	positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------

Bei positiven und negativen Auswirkungen des Beschlusses bzw. der Maßnahme auf den Klimaschutz:

Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO ₂ -eq			
Erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/>	Geringfügige Reduktion <input type="checkbox"/>	Geringfügige Erhöhung <input type="checkbox"/>	Erhebliche Erhöhung <input type="checkbox"/>

3. Finanzielle Auswirkungen

In der Kostenplanung des Projekts stehen momentan noch 1.577.345,17 Euro für Vergaben zur Verfügung, sodass der Kostenrahmen derzeit nicht gefährdet ist.

Verfasser/-in: Christian Wolz

Bereich/Amt: Amt für Immobilienmanagement

Dezernatsleitung: Landrat Reinhard Frank

