


Sanierung Bursariat II

Kostengegenüberstellung 2020 - 2021

Stand: 01.02.2021



Main-Tauber-Kreis.de

Kostengegenüberstellung Kostenberechnung 23.10.2020 – Kostenberechnung 01.02.2021			
Kostengruppen	<u>Kostenberechnung</u> Rittmannsperger, 23.10.2020 Euro netto	<u>Kostenberechnung</u> Rittmannsperger, 01.02.2021 Euro netto	Begründung Mehr-/Minderkosten Rittmannsperger
200 Herrichten und Erschließen	Abbruch und Erschließung in 300 und 400 enthalten Öff. Erschl. ELT 18.000,00 Öff. Erschl. HLS 29.400,00	Abbruch und Erschließung in 300 und 400 enthalten Öff. Erschl ELT 18.000,00 Öff. Erschl. HLS 29.400,00	
300 Baukonstruktion	4.349.829,16	4.504.652,51	Baugenehmigungsauflage Trennwand F30 Saal Fruchtscheune + resultierende Anforderungen Anschluss F30 an angrenzende Bauteile,



Sanierung Bursariat II

Kostenvergleich 2019 bis 2021

Stand: 01.02.2021



Main-Tauber-Kreis.de

400 Techn. Anlagen	HLS 966.884,00 ELT 418.259,91 Aufzug 80.000,00	HLS 966.884,00 ELT 433.884,91 Aufzug 80.000,00	Nachträglich benannte technische Notwendigkeiten Elektro- und Medienaustattung
500 Außenanlagen	329.985,35 ELT 31.905,00 HLS 61.890,00	329.985,35 ELT 31.905,00 HLS 61.890,00	
600 Ausstattung (lose Möblierung)	0,00	84.700,00	fest eingebautes Mobiliar
700 Baunebenkosten	1.752.650,96	1.800.376,50	Honorarerhöhung durch Mehrkosten KG 300 + 400
Summe netto	8.038.804,38	8.341.678,27	Kostenerhöhung 23.10.2020 – 01.02.2021 302.873,89 €



Zeitliche Umsetzung Bursariat II + Kopfbau



Main-Tauber-Kreis.de

